

週間工程表



本体ブロック据付完了

本体ブロック  
据付

R4. 7. 21撮影



本体ブロック積込

・ 550t吊のクレーンを使用して起重機船に  
本体ブロックを積み込みました。



本体ブロック据付

・ 300t吊の起重機船で本体ブロックを  
据え付けました。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/25	(月)	捨石荒均し	—	8/1	(月)	中詰材投入・均し	—
7/26	(火)	本體工 型枠準備	—	8/2	(火)	中詰均し	—
7/27	(水)	本體工 型枠準備	—	8/3	(水)	本體工 均しコンクリート 型枠組立	—
7/28	(木)	本體工 型枠準備	—	8/4	(木)	型枠組立	—
7/29	(金)	本體ブロック 中詰材投入	—	8/5	(金)	均しコンクリート 打設	—
7/30	(土)	休工	—	8/6	(土)	休工	—
7/31	(日)	休工	—	8/7	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		