

週間工程表

今週の実績：基礎工の捨石荒均しと本体工のコンクリート打設を行いました。



本体工 脱枠状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/19	(月)	休工	なし	9/26	(月)	捨石荒均し	南港
9/20	(火)	基礎工 捨石荒均し	なし	9/27	(火)	捨石荒均し	南港
9/21	(水)	基礎工 捨石荒均し	なし	9/28	(水)	捨石荒均し検査 被覆ブロック積込・運搬	南港
9/22	(木)	基礎工 捨石荒均し	なし	9/29	(木)	被覆ブロック据付	南港
9/23	(金)	基礎工 捨石荒均し (休日作業)	なし	9/30	(金)	被覆ブロック据付	南港
9/24	(土)	基礎工 捨石荒均し (休日作業)	なし	10/1	(土)		南港
9/25	(日)	休工	なし	10/2	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		