

週間工程表

今週の実績：上部工 コンクリート打設・型枠作業 本体工 鉄筋・型枠作業を施工しました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/28	(月)	上部工 鉄筋・型枠組立 本体工 型枠組立	南港	12/5	(月)	本体工・上部工 脱枠・美装	南港
11/29	(火)	上部工 型枠組立	南港	12/6	(火)	本体工・上部工 美装 片付け	南港
11/30	(水)	上部工 型枠組立	南港	12/7	(水)	本体工・上部工 美装 片付け	南港
12/1	(木)	本体工 コンクリート打設 上部工 コンクリート打設	南港	12/8	(木)	本体工・上部工 美装 片付け	南港
12/2	(金)	上部工 美装	南港	12/9	(金)	本体工・上部工 美装 片付け	南港
12/3	(土)	休工	南港	12/10	(土)	休工	南港
12/4	(日)	休工	南港	12/11	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	