

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：上部工・本体工 型枠外し作業を施工しました。

※コンクリート打設作業が完了し、後片付け作業が残ります。
 並行して、消波ブロックの据付作業を行います。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/12	(月)	上部工 片付け 消波工 消波ブロック据付	南港	12/19	(月)	防砂目地板取付 消波工 消波ブロック据付	南港
12/13	(火)	上部工 片付け 消波工 消波ブロック据付	南港	12/20	(火)	消波工 消波ブロック据付	南港
12/14	(水)	上部工 片付け 消波工 消波ブロック据付	南港	12/21	(水)	消波工 消波ブロック据付	南港
12/15	(木)	上部工 片付け 消波工 消波ブロック据付	南港	12/22	(木)	消波工 消波ブロック据付	南港
12/16	(金)	上部工 片付け 消波工 消波ブロック据付	南港	12/23	(金)	消波工 消波ブロック据付	南港
12/17	(土)	休工	南港	12/24	(土)	休工	南港
12/18	(日)	休工	南港	12/25	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)