


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【 2週間作業予定表 】

施工箇所

2/22現在
消波ブロック据付 (12t型)
設計 239個
100個完了



| 日付 | 曜日 | 作業内容 | 日付 | 曜日 | 作業内容 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----|----------------------|
| 2月26日 | 月 | 消波工 50個 積込(3船目) | 3月4日 | 月 | 消波工 39個 積込(5船目) |
| 2月27日 | 火 | 消波工 ブロック据付(3船目) | 3月5日 | 火 | 消波工 ブロック据付(5船目) |
| 2月28日 | 水 | 消波工 ブロック据付(3船目) 50個 積込(4船目) | 3月6日 | 水 | 消波工 出来形検測 |
| 2月29日 | 木 | 消波工 ブロック据付(4船目) | 3月7日 | 木 | 後片付け工 |
| 3月1日 | 金 | 消波工 ブロック据付(4船目) | 3月8日 | 金 | 消波工 出来形確認検査 後片付け工 |
| 3月2日 | 土 | 休工 | 3月9日 | 土 | 休工 |
| 3月3日 | 日 | 休工 | 3月10日 | 日 | 休工 |
| 備考 | ※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 | | | | |