

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：セルラーブロック据付と中詰材の投入を行いました。



セルラーブロック据付

300t吊の起重機船を使用し、セルラーブロックを据付けました。



中詰材投入

ガット船を使用し、セルラーブロックに石材を投入しました。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/29	(月)	中詰材投入 中詰均し	—	8/5	(月)	上部コンクリート打設	南港
7/30	(火)	中詰均し	—	8/6	(火)	基礎捨石②荒均し	—
7/31	(水)	中詰均し	—	8/7	(水)	基礎捨石②荒均し	—
8/1	(木)	中詰均し	—	8/8	(木)	基礎捨石②投入	—
8/2	(金)	中詰均し	—	8/9	(金)	基礎捨石②荒均し	—
8/3	(土)	基礎捨石②荒均し	—	8/10	(土)	基礎捨石②荒均し	—
8/4	(日)	休工	—	8/11	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)