

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：裏込石の投入・整形を行いました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/16	(月)	消波ブロック据付	南港	12/23	(月)	出来形測量・片付け	—
12/17	(火)	消波ブロック据付	南港	12/24	(火)	出来形測量・片付け	—
12/18	(水)	出来形測量・片付け	—	12/25	(水)	出来形測量・片付け	—
12/19	(木)	出来形測量・片付け	—	12/26	(木)	出来形測量・片付け	—
12/20	(金)	出来形測量・片付け	—	12/27	(金)	出来形測量・片付け	—
12/21	(土)	休工	—	12/28	(土)	休工	—
12/22	(日)	休工	—	12/29	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)