

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/13	(月)	P5：底面砕石均し P7：底面砕石投入均し	P5係留 P7→南港係留	6/20	(月)	P5：4段目支保工設置 P7：なし	P5係留 P5,P7→南港係留
6/14	(火)	P5：底盤コン打設 P7：底面砕石均し	P5 P7→南港係留	6/21	(火)	P5：4段目支保工設置 P7：4段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/15	(水)	P5：なし P7：底盤コン打設準備	南港係留 P5→P7	6/22	(水)	P5：4段目支保工設置 P7：4段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/16	(木)	P5：なし P7：底盤コン打設準備	南港係留 P7	6/23	(木)	P5：5段目支保工設置 P7：4段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/17	(金)	P5：4段目支保工取付 P7：なし	P7→P5→南港 南港係留	6/24	(金)	P5：5段目支保工設置 P7：4段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/18	(土)	お休み	南港に係留	6/25	(土)	お休み	南港係留
6/19	(日)	お休み	南港に係留	6/26	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	