

週間工程表



R4. 6. 28撮影

作業箇所	
	捨石投入・均し作業
	摩擦増大用マット敷設作業

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/4	(月)	捨石均し出来形管理	—	7/11	(月)	摩擦増大用マット敷設	—
7/5	(火)	捨石投入・均し	—	7/12	(火)	摩擦増大用マット敷設	—
7/6	(水)	捨石投入・均し	—	7/13	(水)	マット出来形管理	—
7/7	(木)	捨石均し	—	7/14	(木)	マット出来形管理	—
7/8	(金)	捨石均し	—	7/15	(金)	マット出来形管理	—
7/9	(土)	休工	—	7/16	(土)	休工	—
7/10	(日)	休工	—	7/17	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		