

週間工程表



R4. 6. 28撮影

作業箇所

摩擦増大用マット敷設
 本体ブロック据付

摩擦増大用マット据付

捨石マウンドの上に摩擦増大用マットを敷設し、
 マットの上に乗るセルラーブロックの滑動を
 防止します。

本体ブロック据付

別の場所で製作した護岸の本体ブロックを
 起重機船で運搬し、潜水士の指示のもと所定
 の位置に据え付けます。

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
7/11	(月)	摩擦増大用マット敷設	現場内	7/18	(月)	休工	—
7/12	(火)	摩擦増大用マット敷設	—	7/19	(火)	本体ブロック 積込	—
7/13	(水)	マット出来形管理	—	7/20	(水)	本体ブロック 運搬・据付	現場内
7/14	(木)	マット出来形管理	—	7/21	(木)	本体ブロック 運搬・据付	南港
7/15	(金)	マット出来形管理	—	7/22	(金)	本体ブロック 運搬・据付(予備日)	—
7/16	(土)	休工	—	7/23	(土)	休工	—
7/17	(日)	休工	—	7/24	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		