

週間工程表



R4. 6. 28撮影

作業箇所

摩擦増大用マット敷設
 本体ブロック据付

本体ブロック据付

別の場所で製作した護岸の本体ブロックを起重機船で運搬し、潜水士の指示のもと所定の位置に据え付けます。

中詰材投入

据え付けた本体ブロックの中に、石材を投入し中詰作業を行います。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/18	(月)	休工	—	7/25	(月)	捨石荒均し	—
7/19	(火)	本体ブロック積込	—	7/26	(火)	捨石荒均し	—
7/20	(水)	本体ブロック運搬・据付	現場内	7/27	(水)	捨石荒均し	—
7/21	(木)	本体ブロック運搬・据付	南港	7/28	(木)	本体ブロック中詰材投入	—
7/22	(金)	本体ブロック運搬・据付(予備日)	—	7/29	(金)	本体ブロック中詰材投入	—
7/23	(土)	休工	—	7/30	(土)	休工	—
7/24	(日)	休工	—	7/31	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		