

週間工程表

今週の実績：上部工の型枠を組み立てました。



**本體工・上部工**

型枠組立

コンクリート打設



据え付けたセルラーブロック上に型枠を建て込みます。



アジテータ車(生コン運搬車)とコンクリートポンプ車を起重機船に積み込み、海上運搬します。現地では護岸本体の上に更にコンクリートを打設します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/22	(月)	上部工 型枠組立	現場海域	8/29	(月)	上部工 型枠組立	現場海域
8/23	(火)	上部工 コンクリート打設	現場海域	8/30	(火)	上部工 コンクリート打設	現場海域
8/24	(水)	上部工 型枠組立	現場海域	8/31	(水)	本體工 型枠組立	現場海域
8/25	(木)	上部工 コンクリート打設	現場海域	9/1	(木)	本體工 型枠組立	現場海域
8/26	(金)	上部工 型枠組立	南港	9/2	(金)	本體工 型枠組立	南港
8/27	(土)	休工	南港	9/3	(土)	休工	南港
8/28	(日)	休工	南港	9/4	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		