

週間工程表

今週の実績：本土工 上部工のコンクリート打設を施工しました。



本土工・上部工

型枠組立



据え付けたセルラーブロック上に型枠を建て込みます。

コンクリート打設



アジテータ車(生コン運搬車)とコンクリートポンプ車を起重機船に積み込み、海上運搬します。現地で護岸本体の上に更にコンクリートを打設します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/15	(月)	休工	南港	8/22	(月)	上部工 コンクリート打設 基礎工 捨石荒均し	南港
8/16	(火)	休工	南港	8/23	(火)	本土工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港
8/17	(水)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	現場海域	8/24	(水)	本土工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	現場海域
8/18	(木)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	現場海域	8/25	(木)	本土工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	現場海域
8/19	(金)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港	8/26	(金)	本土工 コンクリート打設 基礎工 捨石荒均し	南港
8/20	(土)	休工	南港	8/27	(土)	休工	南港
8/21	(日)	休工	南港	8/28	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		