

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

### 週間工程表

今週の実績：基礎工の捨石荒均しと本体工の型枠組立を行いました。

本体工 型枠組立完了



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/26	(月)	捨石荒均し 本体工 コンクリート打設	—	10/3	(月)	被覆ブロック積込	南港
9/27	(火)	捨石荒均し	—	10/4	(火)	被覆ブロック据付	南港
9/28	(水)	捨石荒均し検査 被覆ブロック積込・運搬	南港	10/5	(水)	被覆ブロック据付	南港
9/29	(木)	被覆ブロック据付	南港	10/6	(木)	被覆ブロック据付	—
9/30	(金)	被覆ブロック据付	南港	10/7	(金)	被覆ブロック据付検査 被覆石投入	—
10/1	(土)	休工	南港	10/8	(土)	休工	—
10/2	(日)	休工	南港	10/9	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)