

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/10	(月)	休 工	—	10/17	(月)	上部工 型枠組立	南港～ 現場内
10/11	(火)	被覆ブロック 運搬・積込	谷山港～ 現場内	10/18	(火)	上部工 型枠組立	現場内
10/12	(水)	被覆ブロック 据付	現場内～ 南港	10/19	(水)	上部工 コンクリート打設	現場内
10/13	(木)	被覆石 投入 (石材船入出)	—	10/20	(木)	上部工 コンクリート養生	現場内
10/14	(金)	被覆石均し	—	10/21	(金)	上部工 型枠取外し、組立	現場内～ 南港
10/15	(土)	休 工	—	10/22	(土)	休 工	南港
10/16	(日)	休 工	—	10/23	(日)	休 工	南港
備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り			備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り		

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)