

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：消波工 消波ブロック(ラグナⅣ 16t型)を据え付けました。

据付箇所



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/16	(月)	消波工 消波ブロック据付	南港	1/23	(月)	消波工 消波ブロック据付	谷山港
1/17	(火)	消波工 消波ブロック据付	谷山港	1/24	(火)	消波工 消波ブロック据付	南港
1/18	(水)	消波工 消波ブロック据付	南港	1/25	(水)	消波工 消波ブロック据付	南港
1/19	(木)	消波工 消波ブロック据付	谷山港	1/26	(木)	片付け	
1/20	(金)	消波工 消波ブロック据付	南港	1/27	(金)	片付け	
1/21	(土)	休工	南港	1/28	(土)	休工	南港
1/22	(日)	休工	南港	1/29	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)