

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：消波工 消波ブロック(ラグナIV 16t型)を据え付けました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/23	(月)	消波工 消波ブロック据付	谷山港	1/30	(月)	片付け	
1/24	(火)	消波工 消波ブロック据付	南港	1/31	(火)	片付け	
1/25	(水)	消波工 消波ブロック据付	南港	2/1	(水)	片付け	
1/26	(木)	片付け		2/2	(木)	片付け	
1/27	(金)	片付け		2/3	(金)	片付け	
1/28	(土)	休工		2/4	(土)	休工	
1/29	(日)	休工		2/5	(日)	休工	
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		