

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：消波工 消波ブロック(六脚ブロック8t型)を据え付けました。



: 消波ブロック据付箇所

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/2	(月)	休工	谷山港	1/9	(月)	休工	谷山港
1/3	(火)	休工	谷山港	1/10	(火)	消波工 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	南港
1/4	(水)	休工	谷山港	1/11	(水)	消波工 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	谷山港
1/5	(木)	消波工 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	南港	1/12	(木)	消波工 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	南港
1/6	(金)	消波工 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	谷山港	1/13	(金)	消波工 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	谷山港
1/7	(土)	休工	谷山港	1/14	(土)	休工	南港
1/8	(日)	休工	谷山港	1/15	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)