

## 週間作業予定表



**基礎工**

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/13	(月)	仮設工：海上作業 仮設構台手摺・渡り設置	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/14	(火)	基礎工：海上作業 鋼管矢板内掘削作業準備	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/15	(水)	基礎工：海上作業 鋼管矢板内掘削作業	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/16	(木)	基礎工：海上作業 鋼管矢板内掘削作業	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/17	(金)	基礎工：海上作業 鋼管矢板内掘削作業	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/18	(土)	お休み	南港に係留
2/19	(日)	お休み	南港に係留
備考			