

週間作業予定表



基礎工

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/6	(月)	基礎工：陸上作業 継手処理機材搬入・積込・段取り	南港に係留
3/7	(火)	基礎工：海上作業 継手内排土	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/8	(水)	基礎工：海上作業 継手内排土	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/9	(水)	基礎工：海上作業 継手内排土	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/10	(金)	基礎工：海上作業 継手内モルタル注入	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/11	(土)	お休み	南港に係留
3/12	(日)	お休み	南港に係留
備考			