

## 週間作業予定表



基礎工

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/27	(月)	仮設工：海上作業 間詰コンクリート型枠設置(2段目)	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/28	(火)	仮設工：海上作業 間詰コンクリート打設(2段目)	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/29	(水)	仮設工：海上作業 井筒内排水、ブラケット取付(3段目)	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/30	(水)	仮設工：海上作業 支保工リング取付(3段目)	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/31	(金)	仮設工：海上作業 間詰コンクリート型枠設置(3段目)	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
4/1	(土)	お休み	南港に係留
4/2	(日)	お休み	南港に係留
備考			