

2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板切断・撤去



橋脚本体が出来上がったら、海面上まで突き出していた『鋼管矢板井筒』を海底面付近で切断し取り除きます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/13	(月)	P5：鋼管矢板切断撤去	P5係留 P5→南港	3/20	(月)	P7：鋼管矢板切断撤去	P7係留 P7→南港
3/14	(火)	P5：鋼管矢板切断撤去	P5係留 P5→南港	3/21	(火)	お休み	P7係留 南港係留
3/15	(水)	P5：鋼管矢板切断撤去	P5係留 P5→南港	3/22	(水)	P7：鋼管矢板切断撤去	P7係留 P7→南港
3/16	(木)	P7：鋼管矢板切断撤去	P7係留 P7→南港	3/23	(木)	P7：鋼管矢板切断撤去	P7係留 P7→南港
3/17	(金)	P7：鋼管矢板切断撤去	P7係留 P7→南港	3/24	(金)	P7：鋼管矢板切断撤去	P7係留 P7→南港
3/18	(土)	お休み	南港係留	3/25	(土)	お休み	南港係留
3/19	(日)	お休み	南港係留	3/26	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り	