

週間作業予定表



8:00頃出港
17:00頃帰港

基礎工

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/24	(月)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、壁面清掃、掘削土海上運搬・揚土	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
4/25	(火)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、掘削土海上運搬・揚土	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
4/26	(水)	基礎工：海上作業 壁面清掃、掘削土海上運搬・揚土、突棒探査	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
4/27	(水)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、掘削土海上運搬・揚土	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
4/28	(金)	基礎工：海上作業 減圧管取付	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
4/29	(土)	お休み	南港に係留
4/30	(日)	お休み	南港に係留
備考			