

## 週間作業予定表



### 基礎工

底盤コンクリート打設・井筒内排水



井筒内掘削が完了したら、井筒の底から水が湧き出てくるのを塞ぐ蓋の役割を果たす底盤コンクリートを打設します。その後、井筒内の海水を全て抜き、空洞にします。



### スライム処理状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/5	(月)	雑工：海上作業 台風養生解除・復旧	海上(P3)に係留
6/6	(火)	躯体工：海上作業 張出ブラケット取付	海上(P3)に係留
6/7	(水)	躯体工：海上作業 張出足場組立	海上(P3)に係留
6/8	(水)	躯体工：海上作業 張出足場組立	海上(P3)に係留
6/9	(金)	基礎工：海上作業 ドライアップ・スライム処理	海上(P3)に係留 作業終了後は南港へ帰港
6/10	(土)	お休み	南港に係留
6/11	(日)	お休み	南港に係留
備考			