

週間作業予定表



基礎工

底盤コンクリート打設・井筒内排水



井筒内掘削が完了したら、井筒の底から水が湧き出てくるのを塞ぐ蓋の役割を果たす底盤コンクリートを打設します。その後、井筒内の海水を全て抜き、空洞にします。



スライム処理状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/12	(月)	基礎工：海上作業 スライム処理	8:00頃南港から出港 海上(P3)に係留
6/13	(火)	基礎工：海上作業 調整コンクリート打設準備	海上(P3)に係留
6/14	(水)	基礎工：海上作業 調整コンクリート打設準備	海上(P3)に係留
6/15	(水)	基礎工：海上作業 調整コンクリート打設	海上(P3)に係留
6/16	(金)	基礎工：海上作業 コンクリート養生	海上(P3)に係留 作業終了後は南港へ帰港
6/17	(土)	お休み	南港に係留
6/18	(日)	お休み	南港に係留
備考			