

週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

コネクタ取付状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/19	(月)	雑工：海上作業 位置出し測量	8:00頃南港から出港 11:30頃南港へ入港
6/20	(火)	雑工：海上作業 位置出し測量、コネクタ資材積替え	南港に係留
6/21	(水)	基礎工：海上作業 コネクタ取付	8:00頃南港から出港 海上(P3)に係留
6/22	(水)	基礎工：海上作業 コネクタ取付	海上(P3)に係留
6/23	(金)	基礎工：海上作業 コネクタ取付	海上(P3)に係留 作業終了後は南港へ帰港
6/24	(土)	お休み	南港に係留
6/25	(日)	お休み	南港に係留
備考			