

週間作業予定表



躯体工
橋脚築造
(躯体コンクリート打設)

鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

コネクタ取付状況

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/26	(月)	基礎工：海上作業 コネクタ取付	8:00頃南港から出港 夜間：海上(P3)に係留
6/27	(火)	基礎工：海上作業 コネクタ取付	作業終了後に南港へ帰港 夜間：南港に係留
6/28	(水)	基礎工：陸上作業 機材荷下ろし、鉄筋積込	南港に係留
6/29	(水)	基礎工：海上作業 頂版鉄筋組立	8:00頃南港から出港 夜間：海上(P3)に係留
6/30	(金)	基礎工：海上作業 頂版鉄筋組立	海上(P3)に係留 作業終了後は南港へ帰港
7/1	(土)	お休み	南港に係留
7/2	(日)	お休み	南港に係留
備考			