

週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

鉄筋組立状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/3	(月)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	8:00頃南港から出港 夜間：海上(P3)に係留
7/4	(火)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	海上(P3)に係留
7/5	(水)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋架台組立	海上(P3)に係留
7/6	(水)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋架台組立	海上(P3)に係留
7/7	(金)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	南港に係留
7/8	(土)	お休み	南港に係留
7/9	(日)	お休み	南港に係留
備考			