

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



構造物撤去工
六脚ブロック撤去
7月18日～8月13日
合計 517個
残り 170個

台風6号の影響により作業が出来ず7月29日と状況は変わっていません。

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
8月14日	月	新盆夏季休暇	無し
8月15日	火	新盆夏季休暇	//
8月16日	水	新盆夏季休暇	//
8月17日	木	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月18日	金	六脚ブロック撤去 石材投入予定	//
8月19日	土	六脚ブロック撤去 石材投入予定	南港
8月20日	日	休工	//
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
8月21日	月	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月22日	火	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	//
8月23日	水	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	//
8月24日	木	石材投入予定	今和泉港へ帰 港
8月25日	金	夏季休暇	作業船無し
8月26日	土	休工	//
8月27日	日	//	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	