

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/4	(月)	躯体工：海上作業 井筒内排水	P3	9/11	(月)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
9/5	(火)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	9/12	(火)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
9/6	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	9/13	(水)	躯体工：海上作業 柱コンクリート打設	P3
9/7	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	9/14	(水)	躯体工：海上作業 レイタンス処理	P3
9/8	(金)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3	9/15	(金)	躯体工：海上作業 足場組立	P3
9/9	(土)	お休み	南港	9/16	(土)	お休み	南港
9/10	(日)	お休み	南港	9/17	(日)	お休み	南港
備考	9/13(水)はコンクリート打設に伴い、フェリーバージ船がP3と南港を6往復します						