

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事  
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
9月11日	月	裏込・裏埋工 裏込石投入	第八天栄丸 投入後帰港
9月12日	火	基礎工 機械均し	400t吊り起 重機船入港
9月13日	水	基礎工 出来形測定	作業船なし
9月14日	木	安全対策 防音シート設置	//
9月15日	金	基礎工 水中部検査	//
9月16日	土	休工	//
9月17日	日	休工	//
備考	隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
9月18日	月	休工	作業船なし
9月19日	火	基礎工 基礎捨石②投入	第八天栄丸 投入後帰港
9月20日	水	基礎工 基礎捨石②均し	作業船なし
9月21日	木	基礎工 基礎捨石②均し	//
9月22日	金	裏込・裏埋工 裏込石投入	第八天栄丸 投入後帰港
9月23日	土	休工	作業船なし
9月24日	日	//	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	

# 基礎工石材投入作業

## 石材投入



## 裏込・裏埋工石材投入作業

