

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



本體工
ブロック据付
中詰め材投入・均し
蓋コンクリート打設

基礎工
基礎捨石②荒均し
10月13日機械均し

| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船 係留場所 |
|--------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 10月9日 | 月 | 本體工 ブロック積込・運搬 | 400t吊起重 機船現場停泊 |
| 10月10日 | 火 | 本體工 ブロック据付 | 400t吊起重 機船現場停泊 |
| 10月11日 | 水 | 本體工出来形測定 (自主) | 潜水土船 |
| 10月12日 | 木 | 本體工出来形測定 (自主) | 作業船なし |
| 10月13日 | 金 | 基礎工 基礎捨石②機械均し | 400t吊起重 機船現場停泊 |
| 10月14日 | 土 | 休工 | 作業船なし |
| 10月15日 | 日 | // | // |
| 備考 | 隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません | | |

| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船 係留場所 |
|--------|---------------|------------------------|--------------------|
| 10月16日 | 月 | 本體工 中詰め投入 | ガット船 投入後帰港 |
| 10月17日 | 火 | 本體工 中詰め投入 | ガット船 投入後帰港 |
| 10月18日 | 水 | 本體工 中詰め均し | 作業船なし |
| 10月19日 | 木 | 本體工 中詰め均し | 作業船なし |
| 10月20日 | 金 | 本體工 蓋コンクリート打設 | 300t吊起重機 船作業後帰港 |
| 10月21日 | 土 | 休工 | 作業船なし |
| 10月22日 | 日 | // | // |
| 連絡先 | 村上建設 現場代理人 | 野田 孝幸 090-5749-3512 | |