

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
9月25日	月	基礎工 基礎捨石②均し	作業船なし
9月26日	火	基礎工 基礎捨石②均し	作業船なし
9月27日	水	基礎工 基礎捨石②均し	作業船なし
9月28日	木	裏込・裏埋工 裏込石投入	第八大栄丸 投入後帰港
9月29日	金	基礎工 基礎捨石②均し	作業船なし
9月30日	土	休工	作業船なし
10月1日	日	//	//
備考	隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
10月2日	月	休工	作業船なし
10月3日	火	裏込・裏埋工 裏込石投入	第八大栄丸 投入後帰港
10月4日	水	休工	作業船なし
10月5日	木	裏込・裏埋工 裏込石投入	第八大栄丸 投入後帰港
10月6日	金	休工	作業船なし
10月7日	土	裏込・裏埋工 裏込石投入	第八大栄丸 投入後帰港
10月8日	日	//	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	

基礎工石材投入作業

石材投入



裏込・裏埋工石材投入作業

