

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月6日	月	上部工① 型枠組立	200t吊起重機 船作業後帰港
11月7日	火	上部工①型枠組立	200t吊起重機船現 場停泊
		裏込工 石材投入	ガット船投入後帰 港
11月8日	水	上部工①型枠組立	200t吊起重機船作 業後帰港
		裏込工 石材投入	ガット船投入後帰 港
11月9日	木	上部工① コンクリート打設 1回目	200t吊起重機 船作業後帰港
11月10日	金	上部工① 養生	使用船舶無し
11月11日	土	休工	作業船なし
11月12日	日	//	//
備考	隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月13日	月	上部工①型枠組立	200t吊起重機船現 場停泊
		裏込工 石材投入	ガット船投入後帰 港
11月14日	火	上部工①型枠組立	200t吊起重機船現 場停泊
		裏込工 石材投入	ガット船投入後帰 港
11月15日	水	上部工①型枠組立	200t吊起重機船現 場停泊
		裏込工 石材投入	ガット船投入後帰 港
11月16日	木	上部工① コンクリート打設 2回目	200t吊起重機 船作業後帰港
11月17日	金	上部工②型枠組立	200t吊起重機船作 業終了後帰港
		裏込工 石材投入	ガット船投入後帰 港
11月18日	土	休工	作業船なし
11月19日	日	//	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	

前週の作業一連

社内安全パトロール
女性職員



セルラブロック
中詰め石材投入



セルラブロック中詰め石材投入

セルラブロック中詰め石材均し



上部工①コンクリート打設準備

上部工①コンクリート打設

