

2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板切断・撤去



橋脚本体が出来上がったら、海面上まで突き出ていた『鋼管矢板井筒』を海底面付近で切断し取り除きます。

支保工リング撤去状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/25	(月)	仮設工：海上作業 支保工・間詰コン撤去	P3	1/8	(月)	年末年始休暇	南港
12/26	(火)	埋戻し工：海上作業 土砂埋戻し	P3	1/9	(火)	仮設工：海上作業 支保工・間詰コン撤去	P3
12/27	(水)	埋戻し工：海上作業 土砂埋戻し	P3	1/10	(水)	仮設工：海上作業 支保工・間詰コン撤去	P3
12/28	(木)	埋戻し工：海上作業 土砂埋戻し、片付け	P3	1/11	(木)	仮設工：海上作業 支保工・間詰コン撤去	P3
12/29	(金)	年末年始休暇	南港	1/12	(金)	仮設工：海上作業 支保工・間詰コン撤去	P3
12/30	(土)	年末年始休暇	南港	1/13	(土)	お休み	南港
12/31	(日)	年末年始休暇	南港	1/14	(日)	お休み	南港
備考	年末年始休暇：2023.12.29～2024.1.8						