

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者： 村上建設株式会社



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
1月15日	月	被覆工 石材均し	潜水土船作業 終了後木材港 へ帰港
1月16日	火	//	//
1月17日	水	//	//
1月18日	木	//	//
1月19日	金	//	//
1月20日	土	休日	//
1月21日	日	休日	//
備考	隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
1月22日	月	被覆・根固工 機械均し	400t吊起重 機船南港帰港
1月23日	火	被覆工 出来形自主	潜水土船作業終了 後木材港へ帰港
1月24日	水	被覆工 被覆石水中検査	潜水土船作業終了 後木材港へ帰港
1月25日	木	1月13日振替休日	使用船舶なし
1月26日	金	3次元測量	潜水土船作業終了 後木材港へ帰港
1月27日	土	休日	//
1月28日	日	休日	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	

前週の作業一連
被覆石均し

