

2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板切断・撤去



橋脚本体が出来上がったら、海面まで突き出ていた『鋼管矢板井筒』を海底面付近で切断し取り除きます。

鋼管矢板切断・撤去状況



| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 |
|------|---|----------------------|----------|------|-----|--------------------|----------|
| 1/29 | (月) | 基礎工：海上作業 鋼管矢板切断撤去 | P3 | 2/5 | (月) | 準備工：陸上作業 ヤード片付け | 南港 |
| 1/30 | (火) | 基礎工：海上作業 鋼管矢板切断撤去 | P3 | 2/6 | (火) | 準備工：陸上作業 ヤード片付け | 南港 |
| 1/31 | (水) | 基礎工：海上作業 鋼管矢板切断撤去 | P3 | 2/7 | (水) | 準備工：陸上作業 ヤード片付け | 南港 |
| 2/1 | (木) | 基礎工：海上作業 資機材搬出 | P3 | 2/8 | (木) | 準備工：陸上作業 ヤード片付け | 南港 |
| 2/2 | (金) | 雑工：海上作業 標識灯取付 | P3 | 2/9 | (金) | 準備工：陸上作業 ヤード片付け | 南港 |
| 2/3 | (土) | お休み | 南港 | 2/10 | (土) | お休み | 南港 |
| 2/4 | (日) | お休み | 南港 | 2/11 | (日) | お休み | 南港 |
| 備考 | ※契約工期末日が2024年1月31日から2024年2月29日へと変更になっております。 | | | | | | |