

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：基礎捨石①の投入及び本均しを行いました。



基礎捨石①投入状況



基礎捨石①本均し状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/17	(月)	基礎捨石①本均し	—	6/24	(月)	基礎捨石②投入準備	—
6/18	(火)	基礎捨石①本均し	—	6/25	(火)	基礎捨石②投入準備	—
6/19	(水)	基礎捨石①本均し	—	6/26	(水)	基礎捨石②投入準備	—
6/20	(木)	基礎捨石①本均し	—	6/27	(木)	基礎捨石②投入準備	—
6/21	(金)	基礎捨石①本均し	—	6/28	(金)	基礎捨石②投入準備	—
6/22	(土)	休工	—	6/29	(土)	休工	—
6/23	(日)	休工	—	6/30	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)