

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：基礎捨石②の投入・荒均しとセルラーブロック据付を行いました。



セルラーブロック積込

550t吊のクレーンを使用し、セルラーブロックの転置を行い、300t吊起重機船にて積込みを行いました。



セルラーブロック据付

300t吊の起重機船を使用し、セルラーブロックを据付けました。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/15	(月)	休工	南港	7/22	(月)	基礎捨石②荒均し	—
7/16	(火)	セルラブロック運搬 基礎捨石②荒均し	南港	7/23	(火)	基礎捨石②荒均し	—
7/17	(水)	セルラブロック据付	南港	7/24	(水)	基礎捨石②荒均し	—
7/18	(木)	セルラブロック据付	南港	7/25	(木)	基礎捨石②荒均し	—
7/19	(金)	基礎捨石②荒均し	南港	7/26	(金)	セルラブロック中詰材投入	—
7/20	(土)	休工	—	7/27	(土)	休工	—
7/21	(日)	休工	—	7/28	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)