

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

### 2週間作業予定表



## 本 体 工

### 本体ブロック据付



別の場所で製作した護岸の本体ブロックを起重機船で運搬し、潜水士の指示のもと所定の位置に据え付けます。



セルラーブロック

左側：下段ブロック 92.4t/個

右側：上段ブロック 91.1t/個

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
8/12	(月)	休 工	-	8/19	(月)	セルラーブロック 転置、積込	-
8/13	(火)	休 工	-	8/20	(火)	セルラーブロック 積込、運搬	南港
8/14	(水)	休 工	-	8/21	(水)	セルラーブロック 据付	南港
8/15	(木)	休 工	-	8/22	(木)	セルラーブロック 据付	南港
8/16	(金)	休 工	-	8/23	(金)	セルラーブロック 据付	南港
8/17	(土)	休 工	-	8/24	(土)	休 工	-
8/18	(日)	休 工	-	8/25	(日)	休 工	-
備 考	※8/11 - 8/18 夏期休暇 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)