

**2週間作業予定表**

六脚ブロック撤去※赤枠内が施工範囲



**構造物撤去工**  
六脚ブロック撤去 595個  
9月4日(水) から作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
8/26	(月)	準備工	—	9/2	(月)	起重機船入港 起重機船艀装	木材港
8/27	(火)	準備工	—	9/3	(火)	起重機船入港 起重機船艀装	木材港
8/28	(水)	準備工	—	9/4	(水)	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	木材港
8/29	(木)	準備工	—	9/5	(木)	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	木材港
8/30	(金)	準備工	—	9/6	(金)	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	木材港
8/31	(土)	休 工	—	9/7	(土)	休 工	木材港
9/1	(日)	休 工	—	9/8	(日)	休 工	木材港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					