

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：被覆ブロック据付作業を行いました。



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
9/23	(月)	休工	—	9/30	(月)	上部工型枠組立	南港
9/24	(火)	上部工型枠大組	—	10/1	(火)	上部工型枠組立	南港
9/25	(水)	上部工型枠大組	—	10/2	(水)	上部工型枠組立	南港
9/26	(木)	上部工型枠大組	—	10/3	(木)	上部コンクリート打設	南港
9/27	(金)	上部工型枠大組	—	10/4	(金)	ヒューム管据付	南港
9/28	(土)	休工	南港	10/5	(土)	休工	南港
9/29	(日)	休工	南港	10/6	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容及び係留場所は 変更あり		備考		天候により作業内容及び係留場所は 変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)