

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/9	(月)	セルラーブロック 運搬・仮置	谷山港へ 帰港	9/16	(月)	休 工	-
9/10	(火)	休 工 (9/7休日作業の代休)	-	9/17	(火)	被覆ブロック 積込、運搬	-
9/11	(水)	基礎捨石荒均し	-	9/18	(水)	被覆ブロック 運搬、据付	-
9/12	(木)	基礎捨石荒均し	-	9/19	(木)	被覆ブロック 運搬、据付	-
9/13	(金)	基礎捨石荒均し	-	9/20	(金)	被覆ブロック 運搬、据付	-
9/14	(土)	休 工	-	9/21	(土)	休 工	-
9/15	(日)	休 工	-	9/22	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)