

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 |
|-------|-----|---|----------|-------|-----|--------------|----------|
| 10/7 | (月) | 基礎工準備 | — | 10/14 | (月) | 休工 | — |
| 10/8 | (火) | 基礎工準備 | — | 10/15 | (火) | 本均し 基礎捨石① | — |
| 10/9 | (水) | 基礎工準備 | — | 10/16 | (水) | 本均し 基礎捨石① | — |
| 10/10 | (木) | 基礎捨石①投入 5-100kg/個程度 | — | 10/17 | (木) | 本均し 基礎捨石① | — |
| 10/11 | (金) | 基礎捨石①投入 5-100kg/個程度 | — | 10/18 | (金) | 本均し 基礎捨石① | — |
| 10/12 | (土) | 休工 | — | 10/19 | (土) | 休工 | — |
| 10/13 | (日) | 休工 | — | 10/20 | (日) | 休工 | — |
| 備考 | | ※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。 | | | | | |