

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

## 2週間作業予定表

今週の実績：上部工の型枠組立・コンクリート打設を行いました。



型枠組立完了



コンクリート打設完了



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/7	(月)	上部工型枠解体	南港	10/14	(月)	休工	南港
10/8	(火)	上部工型枠組立	南港	10/15	(火)	ボックスカルパト据付	南港
10/9	(水)	上部工型枠組立	南港	10/16	(水)	上部工型枠組立	南港
10/10	(木)	上部工型枠組立	南港	10/17	(木)	上部工型枠組立	南港
10/11	(金)	上部コンクリート打設	南港	10/18	(金)	上部コンクリート打設	南港
10/12	(土)	休工	南港	10/19	(土)	休工	南港
10/13	(日)	休工	南港	10/20	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)