

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)



## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
12/2	(月)	捨石②荒均し 本体工 準備	—	12/9	(月)	本体工 中詰材投入	—
12/3	(火)	休 工	—	12/10	(火)	本体工 中詰材投入	—
12/4	(水)	基礎捨石②投入 300~500kg/個程度	—	12/11	(水)	本体工 中詰均し	—
12/5	(木)	本体工 セルラーブロック据付	南港	12/12	(木)	本体工 中詰均し	—
12/6	(金)	本体工 セルラーブロック据付	南港	12/13	(金)	本体工 中詰均し	—
12/7	(土)	本体工 セルラーブロック据付	南港	12/14	(土)	本体工 中詰均し	—
12/8	(日)	本体工 中詰材投入	—	12/15	(日)	本体工 中詰均し	—
備 考	※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						



YONEMORI

米盛建設株式会社

TEL:099-298-1235