

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月4日	月	休 工	南港停泊
11月5日	火	基礎捨石工① 三次元測量	南港停泊
11月6日	水	本体工 セルラーブロック積込	南港停泊
11月7日	木	本体工 セルラーブロック据付	現場停泊
11月8日	金	本体工 セルラーブロック据付	現場停泊
11月9日	土	本体工 中詰石材投入	現場停泊
11月10日	日	本体工 中詰石材投入	現場停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月11日	月	本体工 中詰石材均し	現場停泊
11月12日	火	本体工 中詰石材均し	南港停泊
11月13日	水	上部工 コンクリート打設 (蓋コンクリート)	南港停泊
11月14日	木	裏込工 防砂目地板設置	南港停泊
11月15日	金	裏込工 防砂目地板設置	南港停泊
11月16日	土	休 工	南港停泊
11月17日	日	休 工	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	