

**2週間作業予定表**

セルラーブロック据付完了



中詰材均し完了



蓋コンクリート打設状況



蓋コンクリート打設完了



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/16	(月)	コンクリート打設	南港	12/23	(月)	コンクリート打設	南港
12/17	(火)	休 工	南港	12/24	(火)	型枠脱枠・片付け	南港
12/18	(水)	型枠脱枠・組立	南港	12/25	(水)	型枠脱枠・片付け	南港
12/19	(木)	コンクリート打設	南港	12/26	(木)	休 工	—
12/20	(金)	型枠組立	南港	12/27	(金)	休 工	—
12/21	(土)	型枠組立	南港	12/28	(土)	休 工	—
12/22	(日)	休 工	南港	12/29	(日)	休 工	—

備 考

天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。