

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/13	(月)	休 工	-	1/20	(月)	上部工 型枠組外、片付け	南港
1/14	(火)	上部工 型枠組外、組立	南港	1/21	(火)	被覆根固工 被覆石均し	
1/15	(水)	上部工 型枠組立	南港	1/22	(水)	被覆根固工 被覆石均し	
1/16	(木)	上部工 コンクリート打設	南港	1/23	(木)	裏込工 防砂目地板取付	
1/17	(金)	上部工 コンクリート打設	南港	1/24	(金)	裏込工 防砂目地板取付	
1/18	(土)	休 工	-	1/25	(土)	休 工	-
1/19	(日)	休 工	-	1/26	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						