

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 |
|------|-------------------------------|------------------|------------|-----|-----|------------------|------------|
| 1/27 | (月) | 裏込工 防砂目地板取付 | - | 2/3 | (月) | 裏込工 投入準備 | - |
| 1/28 | (火) | 被覆根固工 被覆石均し | - | 2/4 | (火) | 裏込工 投入準備 | - |
| 1/29 | (水) | 被覆根固工 被覆石均し | - | 2/5 | (水) | 裏込工 投入準備 | - |
| 1/30 | (木) | 被覆根固工 被覆石均し | - | 2/6 | (木) | 裏込工 石材投入(瀬取り) | 荷卸し後 帰港 |
| 1/31 | (金) | 裏込工 石材投入(瀬取り) | 荷卸し後 帰港 | 2/7 | (金) | 裏込工 石材投入(瀬取り) | 荷卸し後 帰港 |
| 2/1 | (土) | 休工 | - | 2/8 | (土) | 休工 | - |
| 2/2 | (日) | 休工 | - | 2/9 | (日) | 休工 | - |
| 備考 | 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。 | | | | | | |

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)